

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "Ingeniería, Construcción y Montaje de Sistema Eléctrico Trolley"

CONTRATO N°: GGAC0458

UBICACIÓN: Faena Minera Collahuasi, Área Mina Rosario, Región de Tarapacá

FECHA: 30-06-25

1. PARTES INTERVINIENTES

MANDANTE:

- **Razón Social:** Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM
- **RUT:** 89.468.900-5
- **Representante:** Sr. Christian Salas Suazo
- **Cargo:** Administrador de Contrato CMDIC

CONTRATISTA:

- **Razón Social:** Sistema de Transmisión del Norte S.A.
- **RUT:** 76.410.374-2
- **Representante:** Sr. Eduardo Ayala Ligueros
- **Cargo:** Administrador de Contrato STN

2. ANTECEDENTES Y OBJETO

En conformidad con lo establecido en la **Cláusula 39.2.1 de las Bases Administrativas Generales (BAG)** del Contrato de Servicios N° GGAC0458, y en respuesta a la solicitud de recepción provisional presentada por el Contratista con fecha 24 de junio 2025, las partes han realizado una inspección conjunta de las obras y servicios ejecutados entre los días 23 de junio 2025 y 24 de junio 2025.

El objeto de la presente acta es dejar constancia formal del estado de los trabajos, declarar la recepción provisional de los mismos y establecer las condiciones para proceder a la recepción final.

Se deja constancia de las etapas que conformaban el servicio:

- a) Etapa I Instalación de Faena: Terminada sin observaciones.
- b) Etapa II Obras Civiles: Terminada con observaciones.
- c) Etapa III Armado y Montaje: Terminada con observaciones.
- d) Etapa IV Cableado y Conexión: Terminada con observaciones.
- e) Etapa V Tendido de línea: Terminada con observaciones.

3. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Y DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN

Tras la inspección y verificación del cumplimiento de los alcances técnicos y administrativos del Contrato GGAC0458, el Mandante, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, declara lo siguiente:

RECEPCIÓN CONFORME CON OBSERVACIONES

Se recepcionan provisionalmente las obras y servicios correspondientes al proyecto "Ingeniería, Construcción y Montaje de Sistema Eléctrico Trolley", reconociendo que estas se encuentran sustancialmente terminadas y aptas para su operación.

No obstante, durante la inspección se han identificado las observaciones que se detallan en el Anexo N°1 "Lista de Observaciones Pendientes (Punch List)", las cuales el Contratista se compromete a subsanar íntegramente en los plazos indicados en dicho anexo, los cuales no podrán exceder el plazo máximo de **quince (15) días corridos** a contar de la fecha de firma de la presente acta, según lo estipulado en las BAG, Art. 39.2.1.

4. ACUERDOS Y EFECTOS

1. **Inicio del Período de Garantía:** Con la firma de la presente Acta de Recepción Provisional, se da inicio formal al período de garantía de los servicios, el cual se extenderá por un plazo de **ciento ochenta (180) días corridos**, según lo establecido en las BAG, Art. 39.2.
2. **Obligación de Subsanar:** El Contratista se obliga a corregir todas las partidas detalladas en la "Lista de Observaciones Pendientes", si aplica, dentro de los plazos acordados y a su entero costo.
3. **Condición para Recepción Final:** La Recepción Final de la obra queda supeditada al levantamiento satisfactorio de todas las observaciones pendientes y al correcto comportamiento de la instalación durante el período de garantía.

Para constancia y validez, las partes firman la presente Acta en dos (2) ejemplares de igual tenor y fecha.




Sr. Christian Salas Suazo
Administrador de Contrato CMDIC
Por Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi SCM



Sr. Eduardo Ayala Ligueros
Administrador de Contrato STN
Por Sistema de Transmisión
del Norte S.A

ANEXO N°1: LISTA DE OBSERVACIONES PENDIENTES (PUNCH LIST)

N°	Descripción Detallada de la Observación	Área / Ubicación	Plazo Máximo Corrección (días)	Responsable Cierre (CMDIC)
1	Tapa de escalerilla 600x150: Faltan las tapas curvas de 90° requeridas según especificación técnica.	Tramo BT desde transformador a caseta rectificadora	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
2	Camarilla de inspección: Se encuentran los materiales en terreno, pero está pendiente la ejecución de la instalación.	MPAT (Malla Puesta a Tierra)	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
3	Unión de chicotes de PAT a malla: Se debe coordinar con el Supervisor Eléctrico la revisión del suministro para la conexión.	Zona de postes de patio 23 kV	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
4	Unión de chicotes de PAT a malla: Se requiere la revisión del suministro de materiales con el Supervisor Eléctrico.	Zona caseta rectificadora	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
5	Luminaria en muro cortafuego: Suministros de canalización, tendido y luminaria se encuentran pendientes de entrega por parte de CMDIC.	Muro cortafuego	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC



6	Montaje de Pararrayos: El suministro de 4 postes y sus respectivos pararrayos está pendiente de entrega por parte de CMDIC.	Patio de S/E	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
7	Luminaria en postes de pararrayos: Suministros de canalización, tendido y luminarias pendientes de entrega por CMDIC.	Postes de pararrayos	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
8	Cabezal de servicio en T-SS/AA: Instalación pendiente. Requiere coordinación de bloqueo y desenergización del cable minero en 23 kV.	Transformador de Servicios Auxiliares	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
9	PAT de escalerilla: Es necesario revisar el estado del suministro de materiales con el Supervisor Eléctrico.	Tramo entre cámara C4 y caseta rectificadora	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC
10	Parrillas de operador en desconector: Las parrillas requieren repaso con esmeril angular, aplicación de galvanizado en frío y revisión final del supervisor.	Zona de manivelas de desconector Alduty	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
11	PAT de escalerilla: Se debe realizar la revisión del suministro de materiales con el Supervisor Eléctrico.	Tramo entre tablero de control y cámara C3	[A definir]	Supervisor Eléctrico CMDIC

12	Piscina contenedora de aceite: Se requiere gestionar el suministro de madera para afianzar moldajes y enfierradura.	Zona de transformadores de potencia	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
13	Cierre perimetral de S/E: Actividad en progreso (trazado y estacas). Se debe programar la excavación para fundaciones.	Perímetro de S/E Rectificadora	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
14	Emboquillado de cámaras: Pendiente la ejecución por falta de suministro de espuma ignífuga (15 unidades solicitadas).	Cámaras C4 y C5	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
15	Instalación de solerillas y gravilla: Las solerillas están en terreno. Falta la solicitud formal y suministro de gravilla por parte de CMDIC.	Áreas exteriores de la S/E	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
16	Tapas especiales para trincheras: Moldajes y enfierradura listos. Pendiente el suministro de cemento para ejecutar el hormigonado.	Trincheras de la S/E	[A definir]	Supervisor Obras Civiles CMDIC
17	Letreros de S/E: Fabricación de letreros pendiente hasta que Ingeniería libere los planos constructivos correspondientes.	Subestación	[A definir]	Oficina Técnica CMDIC

ANEXO N°2: PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE ETAPAS CONTRACTUALES

- a) Etapa I Instalación de Faena: Terminada 100%
- b) Etapa II Obras Civiles: Terminada 95%
- c) Etapa III Armado y Montaje: Terminada 90%
- d) Etapa IV Cableado y Conexión: Terminada al 90%
- e) Etapa V Tendido de línea: Terminada al 80%

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and several vertical strokes on the right.A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'C' followed by a stylized 'A' and a period.